

*Załącznik nr 8*  
**do informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Miasta Czarnków  
za 2023 rok**

**SPIS ZADAŃ INWESTYCYJNYCH NA 2023r.**

**- stopień realizacji przedsięwzięć w okresie sprawozdawczym.**

\* dział 600 rozdz. 60002 § 6300

- Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych - Rewitalizacja kolejowego ciągu komunikacyjnego na liniach kolejowych nr 390/236 Czarnków-Rogoźno-Wągrowiec w ramach Programu Uzupelniania Lokalnej i Regionalnej Infrastruktury Kolejowej – Kolej+ do 2029 roku. Plan 142.883 zł, Kwota wykonana: 0 zł.

Szczegóły inwestycji: Pomoc finansowa dla Województwa Wielkopolskiego została przekazana ale na końcu roku zwrócona do budżetu z uwagi na niemożność wykorzystania tych środków przez Województwo.

\* dział 600 rozdz. 60016 § 6050

- Rozbudowa ul. Sikorskiego, ul. Chodzieskiej i ul. Poznańskiej w Czarnkowie- I etap Plan 7.591.513 zł. Kwota wykonana: 7.588.465,89 zł.

Szczegóły inwestycji: Zadanie zrealizowano

- Przebudowa I części ul. Poznańskiej w Czarnkowie w ramach zadania: Przebudowa ul. Sikorskiego – etap II i III ul. Chodzieska, ul. Poznańska Plan 85.000 zł. Kwota wykonana: 85.000 zł. Szczegóły inwestycji: Zadanie zrealizowano

- Przebudowa ul. Podgórznej w Czarnkowie – projekt budowlany Plan 80.000 zł. Kwota wykonana: 66.727,50 zł.

Szczegóły inwestycji: Zadanie zrealizowano

- Przebudowa ul. Orzechowej w Czarnkowie – dokumentacja projektowa Plan 90.000 zł. Kwota wykonana: 82.080 zł.

Szczegóły inwestycji: Zadanie zrealizowano

- Przebudowa fragmentu rowu melioracyjnego w obrębie ścieżki rowerowej nad Notecią w Czarnkowie Plan 232 110 zł. Kwota wykonana: 232.109,97 zł.

Szczegóły inwestycji: Zadanie zrealizowano

- Przebudowa Placu Powstańców Wielkopolskich – dokumentacja projektowa Plan 65.000 zł. Kwota wykonana: 65.000 zł.

Szczegóły inwestycji: Zadanie zrealizowano

\* dział 700 rozdz. 70005 § 6060

- Wykupy gruntów Plan 408.000 zł Kwota wykonana: 380.000 zł.

Szczegóły inwestycji: Wykupy realizowane są w ramach potrzeby.

\* dział 700 rozdz. 70007 § 6050

- Termomodernizacja budynku mieszkalnego ul. Wroniecka 50A. Plan 95.146 zł Kwota wykonana: 95 145,80 zł.

Szczegóły inwestycji: Zadanie zrealizowano.

- Likwidacja osadników-wykonanie przepompowni przy budynku mieszkalnym ul. Wroniecka 9 83.000 Kwota wykonana: 76 461,67 zł.

Szczegóły inwestycji: Zadanie zrealizowano.

\* dział 710 rozdz. 71035 § 6050

- Budowa muru oporowego na cmentarzu komunalnym w Czarnkowie Plan 38.000 zł. Kwota wykonana: 0 zł.

Szczegóły inwestycji: Zadania nie zrealizowano.

\* dział 720 rozdz. 72095 § 6050

- Zakup oprogramowania dla Urzędu Miasta w Czarnkowie Plan 70.000 zł. Kwota wykonana: 66.687,07 zł.

Szczegóły inwestycji: Zadanie zrealizowano.

\* dział 750 rozdz. 75023 § 6057

- Poprawa dostępności do usług publicznych polegająca na wprowadzeniu usprawnień w budynku Urzędu Miasta Czarnków oraz w przestrzeni publicznej Miasta Czarnków Plan 192.436,64 zł. Kwota wykonana: 192.436,36 zł.

Plan

Szczegóły inwestycji: Zadanie zrealizowano.

\* dział 750 rozdz. 75023 § 6059

- Poprawa dostępności do usług publicznych polegająca na wprowadzeniu usprawnień w budynku Urzędu Miasta Czarnków oraz w przestrzeni publicznej Miasta Czarnków Plan 140.000 zł. Kwota wykonana: 105.881,09 zł.

140.000

Szczegóły inwestycji: Zadanie zrealizowano.

\* dział 750 rozdz. 75023 § 6060

- Zakupy inwestycyjne Urzędu Plan 11.363 zł. Kwota wykonana: 11.363 zł.

Szczegóły inwestycji: Zadanie zrealizowano.

\* dział 754 rozdz. 75405 § 6170

- Wpłata na Fundusz Wsparcia Policji Plan 20.000 zł. Kwota wykonana: 20.000 zł.

Szczegóły inwestycji: Środki na Fundusz Wsparcia Policji przekazano.

\* dział 754 rozdz. 75411 § 6170

- Wpłata na Fundusz PSP Plan 20.000 zł. Kwota wykonana: 20.000 zł.

Szczegóły inwestycji: Środki na Fundusz Wsparcia PSP przekazano.

\* dział 758 rozdz. 75814 § 6010

- Wydatki na wniesienie udziałów do spółek prawa handlowego Plan 87.120 zł. Kwota wykonana: 87.120 zł.

Szczegóły inwestycji: Środki na wniesienie udziałów do spółki zo.o. Miejska Kanalizacja i Wodociągi przekazano.

\* dział 801 rozdz. 80104 § 6050

- Termomodernizacja budynków miejskich przedszkoli publicznych – projekt budowlany Plan 95.000 zł. Kwota wykonana: 92.127 zł.

Szczegóły inwestycji: Zadanie zrealizowano.

\* dział 851 rozdz. 85111 § 6220

- Dotacja dla ZOZ Czarnków Plan 30.000 zł. Kwota wykonana: 30.000 zł.

Szczegóły inwestycji: Środki dla ZOZ Czarnków zostały przekazane.

\* dział 851 rozdz. 85154 § 6050

- Rozbudowa monitoringu miejskiego jako narzędzie przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu w rejonie Amfiteatru Plan 11.000 zł. Kwota wykonana: 10.562,01 zł.

Szczegóły inwestycji: Zadanie zrealizowano.

\* dział 900 rozdz. 90095 § 6050

- Przebudowa amfiteatru w Parku im. Staszica w Czarnkowie Plan 361.500 zł. Kwota wykonana: 361.228,97 zł.

Szczegóły inwestycji: Zadanie zrealizowano

- Przebudowa i rewitalizacja Parku im. Stanisława Staszica w Czarnkowie Plan 90.000 zł. Kwota wykonana: 84.544,80 zł.

Szczegóły inwestycji: Zadanie zrealizowano

- Przebudowa dachu budynku garażowo-magazynowego przy ul. Rybaki 30A Plan 200.000 zł. Kwota wykonana: 181.500 zł.

Szczegóły inwestycji: Zadanie zrealizowano

- Budżet Obywatelski Plan 100.000 zł. Kwota wykonana: 99.960,20 zł.

Szczegóły inwestycji: Zadanie zrealizowano

\* dział 900 rozdz. 90095 § 6058

- Zagospodarowanie przestrzeni publicznej – budowa placu zabaw Pod Grzybkiem Plan 58.857 zł

Kwota wykonana: 58.857 zł.

Szczegóły inwestycji: Zadanie zrealizowano.

\* dział 900 rozdz. 90095 § 6059

- Zagospodarowanie przestrzeni publicznej – budowa placu zabaw Pod Grzybkiem Plan 221.143 zł.

Kwota wykonana: 179.522 zł.

Szczegóły inwestycji: Zadanie zrealizowano.

\* dział 900 rozdz. 90095 § 6230

- Dotacje celowe na wymianę źródeł ciepła Plan 41.854 zł. Kwota wykonana: 25.000 zł.

Szczegóły inwestycji: Zadanie zrealizowano.

\* dział 900 rozdz. 90095 § 6370

- Przebudowa amfiteatru w Parku im. Staszica w Czarnkowie Plan 5.400.000 zł. Kwota wykonana: 5.400.000 zł.

Szczegóły inwestycji: Zadanie zrealizowano.

\* dział 921 rozdz. 92113 § 6220

- Zakup projektora cyfrowego kinowego (zestaw) oraz procesora dźwięku i UPS – dotacja celowa Plan 150.000 zł. Kwota wykonana: 150.000 zł.

Szczegóły inwestycji: Zadanie zrealizowano.

\* dział 926 rozdz. 92601 § 6050

- Instalacja paneli fotowoltaicznych i pomp ciepła w Ośrodku Sportu i Rekreacji w Czarnkowie Plan 150.000 zł. Kwota wykonana: 150.000 zł.

Szczegóły inwestycji: Wydano 19.820 zł, 130.180 zł przesunięto na wydatki niewygasające.

- Modernizacja automatyki basenowej Plan 82.000. Kwota wykonana: 81.965,70 zł.

Szczegóły inwestycji: Zadanie zrealizowano.